

En la localidad de **ZONGOZOTLA**, Municipio de **ZONGOZOTLA**, Estado de Puebla, siendo las **15:00** horas del día **28** del mes de **Noviembre de 2025**, se levanta el acta de entrega Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:	"REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000 AL KM 0+177.38 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA."		
No. de obra:	25014	Contrato:	CMO-MZP-FAISMUN-014/2025
Oficio de asignación:	TMZ-SP/014/2025	Contratista:	"SENSAYO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V."
Monto asignado:	\$2,333,557.36	Monto del contrato:	\$2,333,557.36
Ramo 33-Faismun	\$2,333,557.36	Fecha de inicio:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Ejercicio:	2025	Fecha de término:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fianza de vicios ocultos:			
 Por el Municipio: Ing. Adolfo Pastrana Leal Director de Obras Públicas.		 Por la Empresa: ARQ. ERNESTO EDGAR PORRAS MONTAÑA Superintendente.	



SENSAYO

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS



DIRECCIÓN DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

2024-2027

ZONGOZOTLA, PUEBLA

Descripción de los trabajos que se reciben:

"SERVIR PARA TRASCENDER"

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
	PREELIMINARES		
TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	1064.28
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	159.64
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	1155.17
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	1064.28
BASE-002	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	133.04
	GUARNICIONES		

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO



GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	354.76
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	709.52
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	354.76
BANQ001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM², INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	124.17
	PAVIMENTO		
PACO006	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6, 6-10,10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS Y CIMBRADO.	M2	798.21
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	265.50
REG012	ELABORACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 080 X 0.60 X 1.50 (MEDIDAS EXTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CONCRETO F'C 150 KG/CM² DE 5.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, ASÍ COMO REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" A CADA 3 CENTÍMETROS. A EJES EN EL SENTIDO MAS LARGO, SOLDADURA, PLANTA DE SOLDAR, PRIMER, THINER, PATAS DE GALLO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y BISAGRAS TUBULARES.	PZA	3.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1064.28
	COMPLEMENTARIOS		
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	168.54
3050 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 10" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	177.38
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIÁMETRO. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	39.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

DE OBRAS POR CONTRATO



3053 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE WYE 10" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE EMPAQUES.	PZA	12.00
1131 00	RELLENO EN ZANJAS		
1131 04	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.	M3	137.19
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CÓNICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	6.00
LUMWALLY 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDÁLICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR, BATERÍA DE LITIO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO, LÁMPARA SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W, POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 METROS, EXCAVACIÓN, BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NO SE CONSIDERA CABLEADO	PZA	9.00
	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1941.56
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	32214.39
9030 00	ACARREO, CARGA, 1er. KM. Y DESCARGA DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC. EN CAMINO...	TON	61.23
9060 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUBERÍA, ETC., EN CAMIÓN, EN CAMINO....	TON/K M	3489.88

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **16:50** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,333,557.36 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)
FECHA REAL INICIO DE LOS TRABAJOS:	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONVENIO MODIFICATORIO:	N/A
RELACIÓN DE ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS:	ESTIMACION UNO Y ESTIMACION DOS FINIQUITO
PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:	NINGUN PENDIENTE
EL CONTRATISTA DECLARA QUE ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DEL PROYECTO EJECUTADO:	SI
MANUALES DE OPERACIÓN:	N/A
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD:	FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
CONSTANCIA DE ENTREGA DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS; QUE ENTREGA EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE LA OBRA:	BITACORA DE OBRA.

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRASCENDER"

C. JOEL HERNANDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ZONGOZOTLA, PUEBLA



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024- 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRASCENDER"

C. MARIANO GARCIA PONCE
CONTROL DE ORGANO INTERNO
DE ZONGOZOTLA, PUEBLA



**REGIDURIA DE OBRAS
Y SERVICIO PUBLICO**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRASCENDER"

C. CRESCENCIANO SOSA PEREZ
REGIDOR DE OBRAS DE
ZONGOZOTLA, PUEBLA



DIRECCIÓN DE OBRAS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024- 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRASCENDER"

ING. ADOLFO PASTRANA LEAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE
ZONGOZOTLA, PUEBLA

Por la Empresa Entrega:



SENSAYO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

C. KEVIN DANIEL LOPEZ SERRANO
"SENSAYO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V."

Representantes de la comunidad beneficiada:




**C. ELVA LIMA CRUZ
PRESIDENTE**



**C. MAURICIO GAONA GAONA
SECRETARIO**



**C. MIGUEL DOMINGO CANO
VOCAL**



**C. ASTRID MARIBEL GAONA MORENO
VOCAL**