

MUNICIPIO DE Zongozotla

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DESTINO DE GASTO

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIF AIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532759	35637	25004	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 00+ 000.00 AL KM 00+050.00 DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUE.	ZONGOZOTLA	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	100.00%	100.00%	1225.00	ML	termino
PUE250202532758	35638	25005	REBALASTRAMIENTO DEL CAMINO RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE	ZONGOZOTLA	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	100.00%	100.00%	1374.40	M2	termino
PUE250202532757	35639	25006	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA	ZONGOZOTLA	\$1,808,916.76	\$1,808,916.76	\$1,808,916.76	\$1,808,916.76	\$1,808,916.76	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	69.57%	95.04%	115.00	M2	en proceso
PUE250202532755	35642	25009	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL POZOS" CON C.T. 21DPR0890K EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA	ZONGOZOTLA	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00	M2	en proceso
PUE250202532756	35641	25010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA VINILICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL "PROCESERES DE LA SIERRA" CON CLAVE C.T. 21EBH080TU EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA	ZONGOZOTLA	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00	M2	en proceso
PUE250202532754	48807	25011	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+119 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA.	ZONGOZOTLA	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00	M2	en proceso
no migro a SRF1	1783		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027(PRODM)	PRODM	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00	piezas	en proceso

[illegible]