

MUNICIPIO DE Zongozotla																
TERCER TRIMESTRE 2025																
DESTINO DE GASTO																
FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE250202532754	48807	25011	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+119 EN LALocalidad DE ZONGOZOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA. - 48807	Zongozotla	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	\$1,528,148.36	100.00%	100.00%	Metros Cuadrados	720	termino
PUE250202532755	35642	25009	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL POZOS" CON C.T. 21DPR0890K EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 35642	Zongozotla	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	\$412,772.68	100.00%	100.00%	Metros Cuadrados	740.82	termino
PUE250202532756	35641	25010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA VINILICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL"PROCERES DE LA SIERRA"CON CLAVE C.T. 21EBH0087U EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 35641	Zongozotla	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	\$336,807.25	100.00%	100.00%	Metros Cuadrados	1901.36	termino
PUE250202532757	35639	25006	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA. - 35639	Zongozotla	\$1,808,916.76	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	\$1,258,386.39	100.00%	100.00%	Metros Cuadrados	121	termino
PUE250202532758	35638	25005	EMBALASTRAMIENTO DEL CAMINO RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE - 35638	Zongozotla	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	\$352,551.53	100.00%	100.00%	Metros Cuadrados	1374.4	termino
PUE250202532759	35637	25004	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 00+ 000.00 AL KM 00+650.00 DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUE.	ZONGOZOTLA	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	100.00%	100.00%	Metros lineales	1225	termino
PUE250202532759	35637		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL KM 00+ 000.00 AL KM 00+650.00 DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUE. - 35637	Zongozotla	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	\$1,001,329.93	100.00%	100.00%	Metros lineales	1225	termino
PUE250302582642	118453		REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN ANDADOR CERRADA DE ZACATAL EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 118453	Zongozotla	\$591,142.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros Cuadrados	186	proceso

PUE250302582643	118638		AMPLIACIÓN DE CARCAMO SANITARIO Y ANDADOR CIPRES EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA. - 118638	Zongozotla	\$584,364.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros lineales	116	proceso
PUE250302582644	90250		REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 90250	Zongozotla	\$741,140.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros lineales	479	proceso
PUE250302582645	118421		REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE M AYO DEL KM 0+000 AL KM 177.38 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 118421	Zongozotla	\$2,333,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros Cuadrados	798	proceso
PUE250302582646	118532		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EL CORRAL,ANDADOR PALERMO Y ANDADOR LOS TANQUES EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 118532	Zongozotla	\$959,185.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros Cuadrados	474	proceso
PUE250302582647	118587		AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LOS TANQUES, ANDADOR PLATA Y ANDADOR PALERMO EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA - 118587	Zongozotla	\$871,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros lineales	236	proceso
PUE250302582648	118495		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA EL LIMONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA - 118495	Zongozotla	\$669,010.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Metros Cuadrados	292	proceso
PUE250302596310	1783- PRODIM		ADQUISICION DE HADWARE Y SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027 - 1783	Zongozotla	\$214,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	PROGRAMA(S)	1	proceso
no migro a SRFT	1783		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027(PRODIM)	PRODIM	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$214,278.00	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00	piezas	en proceso

[illegible]